

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) /об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2016 год

ТОО «Railway Aktobe Logistics», услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава, Приказ № 51-ОД от 15.12.2014 г., утвержден Департаментом Комитета по
регулированию естественных монополий и защите конкуренции

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт стрелочного перевода Р-65 марки 1/11 № 617	1	1	1	3 083	3 221	3 083	3 221	138	в связи с удорожанием работ и стоимости материалов	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель организации



(Дзюба О. Б., 09.12.2016 г.)

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества ³	факт 2015 года, предшествующего отчетному периоду	план (год) на 2016 год	ожидаемый прогноз 2016 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), вагон/км	16 222	17 551	14 700	-16%	снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава контрагентов
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	64%	1%	63%	2%	в связи с недостаточностью финансирования по утвержденной Инвестиционной программе
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	

Руководитель организации



(Дзюба О. Б., 09.12.2016 г.)

³ Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли