

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2019год


ТОО «Railway Aktobe Logistics», услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава
Приказ № 51-ОД от 15.12.2014 г.утвержден Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
			Количество в		Сумма		собственные средства				Заемные средства				Бюджетн		Нерегулируем	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклоне ие	причины отклонения	план	факт	откло. нение	причин ы отклоне ния	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт сбрасывающего остряка Р-65 марки 1/11 №605 и замена дефектных изношенных рельсов (8.125тонн)	1	1	1	3 477,00	2861,00	3477,00	2861,00	-616,00	недостаток денежных средств в связи с уменьшением доходов за счет сокращения объемов оказываемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ТОО «Railway Aktobe Logistics»

Охрамий В.В. (12.12.2019)



№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2018 года, предшествующего отчетному периоду	План (год) на 2019 год	Ожидаемый прогноз 2019 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), вагон/км	11271	17551	11000	-37%	снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава контрагентов
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	63%	0%	63%	0%	в связи с недостаточностью финансирования по утвержденной Инвестиционной программе
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	нет	нет		
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет	нет	нет		

Генеральный директор
ТОО «Railway Aktobe Logistics»



Охрамий В.В. (12.12.2019)

форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год

ТОО «Railway Aktope Logistics»

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги подъездных путей	Капитальный ремонт его остряка Р-65 марки 1/11№605 и	Тыс. тенге	1	1	2019	прилагается

продолжение таблицы

Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			
План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
9	10	11	12	Амортизация	Прибыль		
				13	14		
3477.00	2861.00	-616.00	Недостаток финансовых средств , связи с крашением объемов производства	2753.49	-5384.00	Нет	Нет

продолжение таблицы

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**									
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Нет	Нет	4,2%	4,3%	Нет	Нет	4,2%	4,3%	Снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава	2%

Примечание:

* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов за № 15384);

** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

*** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о выполнении работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и т.п. на баланс).